

öffentlich

Vorlage zur Behandlung im Verwaltungs- und Finanzausschuss

Sitzung am 11.07.2016

TOP 1: Bauabrechnung zur Parkplatzerweiterung an der Kaufmännischen Schule in Hechingen

A. Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmt der Bauabrechnung für die Parkplatzerweiterung an der Kaufmännischen Schule in Hechingen zu.

B. Kosten/Finanzielle Auswirkungen: keine

Haushaltsmittel werden nicht benötigt (kostenneutral)

Anlagen:



öffentlich

Bauabrechnung zur Parkplatzerweiterung an der Kaufmännischen Schule in Hechingen

I.

In der Sitzung am 24.6.2013 hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Umsetzung der Parkplatzerweiterung an der Kaufmännischen Schule in Hechingen zugestimmt und die Verwaltung ermächtigt, die Ausschreibung und Vergabe vorzunehmen (vgl. Drs. VF-Nr.: 11/2013).

Im Zuge dieser Maßnahme wurden 30 neue Stellplätze geschaffen.

Für die Parkplatzerweiterung wurden im Haushaltsplan 2012 Mittel in Höhe von **160.000 €** bereitgestellt. Grundlage hierfür war die Kostenschätzung des Sachgebiets Gebäudemanagement und Technik (siehe Tabelle unten).

Darüber hinaus hatte der Verwaltungs- und Finanzausschuss bereits in seiner Sitzung am 25.6.2012 (vgl. Drs. VF-Nr.: 13/2012) für den erforderlichen Grunderwerb eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 62.000,00 € genehmigt.

II.

Die Bauleistungen wurden gemäß VOB beschränkt ausgeschrieben. Die Ausführung erfolgte im Zeitraum August 2013 bis März 2014. Die Abrechnung für das Projekt ergab Bauausgaben in Höhe von **137.184,37 € (brutto)**.

Die Ausführungsplanung wurde vom Ingenieurbüro Renner aus Hechingen-Boll durchgeführt. Weil das eigene Sachgebiet Gebäudemanagement und Technik seinerzeit ausgelastet war, sind dem Ingenieurbüro Renner alle Leistungsphasen (Leistungsphasen 1 bis 9) zugeteilt worden. Mit den Vermessungsleistungen war das kreiseigene Amt für Vermessung und Flurneuordnung beauftragt.



öffentlich

Die Einsparungen waren im Wesentlichen begründet durch Sicherheiten und Zuschläge in Bezug auf den Bauuntergrund, die in der Kostenschätzung berücksichtigt waren, aber im Rahmen der Ausführung nicht benötigt wurden.

Parkplatz Kaufmännische Schule Hechingen				
Kostengruppe (KG)	Gewerk	Kosten-schätzung	Kosten-anschlag	Kosten-feststellung
500	Außenanlagen			
520	Stellplätze	135.000,00 €	109.319,14 €	119.625,95 €
570	Pflanzen	10.000,00 €	12.485,19 €	x)
590	Kanaluntersuchung			449,82 €
	Summe KG 500	145.000,00 €	121.804,33 €	120.075,77 €
700	Baunebenkosten			
730	Ingenieurleistungen	15.000,00 €	15.000,00 €	14.376,35 €
770	Vermessung	- €		2.732,25 €
	Summe KG 700	15.000,00 €	15.000,00 €	17.108,60 €
Baukosten gesamt		160.000,00 €	136.804,33 €	137.184,37 €
x) in KG 520 enthalten				

Die Schlussabrechnung wurde vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und dem Verwaltungs- und Finanzausschuss zur Zustimmung empfohlen.