

Juli 11

Stand der Vergaben (ohne KG600)

Ausschreibungsabschnitt / Gewerk					
	1	2	3	4	5
VORABMAßNAHMEN					
A) Vorabmaßnahmen *1		1.238.302 €	1.434.219 € -	195.917 €	
HAUPTMAßNAHME					
B) Aktuelle Vergaben *1					
Ausschreibungspaket 1 - 9		46.223.440 €	43.205.006 €	3.018.434 €	
sonstige Vergaben 1.BA		195.476 €	147.612 €	47.864 €	
C) noch nicht vergebene Gewerke BA1		247.754 €	247.754 €	- €	
D) noch nicht vergebene Gewerke BA2		11.043.947 €	11.043.947 €	- €	
E) Änderungen		- €	3.331.259 € -	3.331.259 €	
genehmigte Änderungsanträge (Stand 07/2011)			1.599.644 € -	1.599.644 €	
abzgl. davon bereits beauftragte Bauleistungen			-	1.555.294 €	
angemeldete Änderungsanträge			- €	- €	
genehmigte Nachträge (Stand 07/2011)			2.008.279 € -	2.008.279 €	
angemeldete Nachträge			1.278.630 € -	1.278.630 €	
NEBENKOSTEN					
F) Baunebenkosten		9.874.081 €	9.874.081 €	- €	
GESAMTSUMME VORAB. + BA1 + BA2:		68.823.000 €	69.283.878 € -	460.878 €	

*1 Der Stand der Vergaben beinhaltet keine Abrechnungs- und Nachtragsrisiken für die vergebenen Leistungen. Bereits bekannte Nachträge sind unter Punkt E beinhaltet.