



Zollernalb Klinikum Balingen		RAHMENTERMINPLAN NEUBAU Bauabschnitt 2		L OBERMEYER	
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	
1	vertiefte Vorplanung mit Kostenberechnung	10 Wochen	04.04.11	10.06.11	
2	Baubeschluss im Kreistag	0 Tage	25.07.11	25.07.11	
3	Entwurfsplanung (abgestimmt und freigegeben)	16 Wochen	25.07.11	11.11.11	
4	Einreichung Bauantrag	4 Wochen	14.11.11	09.12.11	
5	Prüfung und Genehmigung Bauantrag	20 Wochen	12.12.11	27.04.12	
6	Ausführungsplanung + LV Erstellung Rohbau (versandfertig)	26 Wochen	14.11.11	11.05.12	
7	Ausschreibung + Vergabe Rohbau	13 Wochen	14.05.12	10.08.12	
8	Vergabeabschluss V+F	0 Tage	23.07.12	23.07.12	
9	Ausführung	102 Wochen	13.08.12	25.07.14	
10	Ausschreibung + Vergabe Abbruch	13 Wochen	02.01.12	30.03.12	
11	Abbruch Altbau	16 Wochen	02.04.12	20.07.12	