



öffentlich

**Berufliches Schulzentrum Hechingen
- Vergabe Interimsgebäude (Containerklassen)**

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Verwaltungs- und Finanz-
ausschuss

öffentlich

am 03.05.2021

Entscheidung

A. Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmt der Vergabe zum Aufstellen der Interimsgebäude (Containerklassen) auf der Parkplatzfläche vor dem Beruflichen Schulzentrum Hechingen an die Fa. Deutsche Industriebau aus Lippstadt zum Preis von brutto 496.250 € zu.

B. Kosten/Finanzielle Auswirkungen: 496.250 EUR

☒ Haushaltsmittel stehen zur Verfügung

Anlagen: Anl_1_BSZ_HCH_Vergabe

öffentlich

**Berufliches Schulzentrum Hechingen
- Vergabe Interimsgebäude (Containerklassen)**

I. Sachverhalt

Der Kreistag hat am 19.10.2020 der vorliegenden Entwurfsplanung zugestimmt und die Verwaltung mit der Umsetzung der Planung sowie der Durchführung der erforderlichen Ausschreibungen beauftragt (Baubeschluss).

II. Ausschreibungen/Vergabeentscheidungen

Das Büro campus GmbH hat inzwischen die Ausschreibungsunterlagen für erste Gewerke erstellt, weitere werden zeitnah folgen. Ausgehend von der Kostenschätzung liegt unter anderem die Vergabe für die Aufstellung der Interimsgebäude (Containerklassen) im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses.

Das Gewerk „Interimsgebäude“ wurde beschränkt ausgeschrieben. Insgesamt wurden 6 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Bis zur Submission am 30.03.2021 sind 3 Angebote und 1 Nebenangebot eingegangen. Das Nebenangebot wurde ausgeschlossen.

Die Kostenschätzung für diese Interimsgebäude liegt bei brutto 302.000 €.

Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Fa. Deutsche Industriebau aus 59557 Lippstadt eingereicht (s. Anlage 1, nichtöffentlich); die Angebotsendsumme beträgt 496.250 €.

Begründung für die Differenz zwischen Angebot und Kostenschätzung:

Der Mietpreis ist im Vergleich zum Richtpreisangebot (6.233 €) fast doppelt so teuer und es sind zusätzliche Ausstattungen erforderlich. Hier gehörten ein zentrales Luft-Wärmepumpensystem und Jalousien.

Des Weiteren ist der Stahlpreis in den vergangenen Monaten um 30% angestiegen.

Die Verwaltung schlägt vor, diesen Bieter zu beauftragen.

III. Ausblick

Die Aufstellung der Interimsgebäude erfolgt im Juli 2021, so dass die Containerklassen ab dem Schuljahr 2021/2022 für den Unterricht zur Verfügung stehen und der Abbruch des Bestandsgebäudes im August 2021 termingerecht beginnen kann. Die Mietdauer der Interimsgebäude beläuft sich auf 24 Monate.