

Steckbrief Nr. 10

Klinikprojekt Albstadt: Endoskopie

Bezeichnung Bauprojekt: **Klinikprojekt Albstadt: Endoskopie**

Baubeschluss: 03.02.2020 (Drucksache KT-Nr. 2/2020)
 04.07.2022 (VF-Nr. 15/2022) - Kostenfortschreibung

Baubudget: 2.570.000 € (inkl. Kostenanteil Klinik KG 600)

Beschreibung der Baumaßnahme und Planungsänderungen

Am Klinikstandort Albstadt wurden die Räume in den stillgelegten Bereichen des Gynäkologischen OPs zur Endoskopie umgebaut, um die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV) zu erfüllen und damit auch weiterhin eine funktionsfähige Endoskopie für das Darmzentrum und als Vorbereitung einer Abteilung für Lungenmedizin vorhalten zu können. Ergänzend wurde im Zuge der Baumaßnahme auch ein Bronchoskopiebereich (Sonografie + Bodyplethysmographie) mit umgesetzt.

Mit den Baumaßnahmen wurde im Dezember 2021 begonnen, die Fertigstellung der Endoskopie/Bronchoskopie erfolgte im Oktober 2022, die Inbetriebnahme nach erfolgreich durchgeführten Probeläufen im Dezember 2022.

Kostenfeststellung (DIN 276)

Endoskopie Albstadt		
Kostengruppe	Leistung	
200	Herrichten und Erschließung	- €
300	Baukonstruktion	430.312,21 €
400	Technische Anlagen	780.178,91 €
500	Außenanlage	- €
600	Ausstattung	381.372,00 €
700	Baunebenkosten	570.610,99 €
Summe brutto		2.162.474,11 €
Davon Anteil Landkreis		1.680.877,67 €
Davon Anteil Klinikum		481.596,44 €
Zuschüsse Förderung		- €