

Steckbrief Nr. 5

Berufliches Schulzentrum Balingen – Brandschutz- und Innensanierung

Bezeichnung Bauprojekt: **BSZ BAL . Brandschutz- und Innensanierung**

Baubeschluss: 13.05.2019 (Drucksache KT-Nr. 09/2019)

Baubudget: 2.900.000 €

Beschreibung der Baumaßnahme und Planungsänderungen

Die Baumaßnahme wurde am Standort Steinachstraße des Beruflichen Schulzentrums Balingen durchgeführt. Im 1. und 2. Obergeschoss des Gebäudes A wurden die Klassenzimmer und Lehrerstützpunkte vollständig saniert und modernisiert. Elektroinstallation, EDV, Akustikdecken, Boden- und Wandbeläge wurden auf einen zeitgemäßen Stand gebracht.

Darüber hinaus wurden das als Veranstaltungsraum genutzte Foyer brandschutztechnisch ertüchtigt (Decke, Türen zu den angrenzenden Unterrichtsräumen) und die noch unsanierten Klassenräume im Erdgeschoss umfassend renoviert.

Außerdem wurde ein zweiter Rettungsweg aus den Obergeschossen über eine Außentreppe geschaffen und der gesamte Sanitärbereich komplett saniert.

Die Baumaßnahme wurde Anfang der Sommerferien 2019 begonnen und planmäßig Ende 2020 abgeschlossen.

Kostenfeststellung (DIN 276)

Berufliches Schulzentrum Balingen, Steinachstraße		
Brandschutzmaßnahmen und Innensanierung		
Kostengruppe	Leistung	
300	Baukonstruktion	1.689.448,49 €
400	Technische Anlagen	843.700,53 €
500	Außenanlagen	133.753,96 €
700	Baunebenkosten	46.642,11 €
Summe brutto		2.713.545,09 €
Zuschüsse Förderung (SchulBau)		1.231.000 €
<u>Gesamtkosten</u>		<u>1.482.545,09 €</u>

