

Steckbrief Nr. 4

Sprachheilschule Balingen Neubau Mensa

Bezeichnung Bauprojekt: **Sprachheilschule Balingen Neubau Mensa**

Baubeschluss: 11.12.2017 (Drucksache KT-Nr. 42/2017)
 07.11.2019 (Drucksache VF-Nr. 25/2019) - Fortschreibung

Baubudget: 1.350.000 €

Beschreibung der Baumaßnahme und Planungsänderungen

Im Zuge der Einführung der Ganztageschule und nach einer Raumbedarfsanalyse durch das Regierungspräsidium Tübingen wurde es notwendig, das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) in Balingen um eine Mensa für die Mittagsverpflegung für 80 Personen zu erweitern. Die Baumaßnahme wurde im Sommer 2020 begonnen und konnte rechtzeitig zum Schuljahresbeginn 2021/22 fertiggestellt werden.

Kostensteigerungen ergaben sich vor allem im Bereich der technischen Gewerke sowie bei den Außenanlagen.

Kostenfeststellung (DIN 276)

Sprachheilschule Balingen Neubau Mensa		
Kostengruppe	Leistung	
100	Grundstück	3.900,11 €
200	Vorbereitende Maßnahmen	10.615,61 €
300	Baukonstruktion	671.343,23 €
400	Technische Anlagen	406.906,71 €
500	Außenanlagen	128.252,88 €
600	Ausstattungen	16.941,90 €
700	Baunebenkosten	215.412,18 €
	Summe brutto	1.453.372,62 €
	Zuschüsse Förderung (SchulBau)	549.000 €
	Zuschüsse Förderung (Ganztagesbetreuung)	59.829,20 €
	Gesamtkosten	844.543,42 €

